



BAUSTELLE	Sanierung Bergschule Lanebach
ORTSCHAFT	Gais (BZ)
AUFTRAGGEBER	Gemeinde Gais
PROJEKTANT	Arch. Bernhard Lösch
BAUBEGINN	30.09.2014
BAUENDE	28.02.2015
SOA KATEGORIEN	OS6
BAUSUMME	30.245,00 €

Das bestehende Schindeldach wurde erneuert. Im Gebäudebereich wurde eine Schalung angebracht um den Dachstuhl besser auszusteiern und eine neue Lattung anzubringen. Die Eindeckung erfolgte in Lärchenschindeln 3fach. Das Gebäude wurde unterirdisch entfeuchtet, indem die Außenmauern komplett freigelegt wurden. Die Natursteinmauer hinter dem Haus wurde erneuert, sowie auch die Treppe und das Plumpsklo saniert.

Bergschule Lanebach, Gais

