



BAUSTELLE	Errichtung der neuen Fernheizzentrale für die FW-Versorgung
ORTSCHAFT	Mals (BZ)
AUFTRAGGEBER	E-AG
PROJEKTANT	Ingenieurbüro EUT GmbH
BAUBEGINN	14.06.2015
BAUENDE	29.11.2016
SOA KATEGORIEN	OG1, OS6, OS1, OG3, OG6
BAUSUMME	2.407.456,70 €

Das Heizwerkgebäude ist in 2 Teile gegliedert: dem zweiseitig eingeschütteten halbunterirdischen Maschinenräumen u. dem oberirdischen Teil mit Betriebsräumen, Elektroräumen, Hackschnitzellager. Sämtliche tragenden u. trennenden Strukturen dieses Gebäudeteils wurden in Stahlbeton ausgeführt, die Böden sind aus Beton (Industrieboden). Die Außenabschlüsse sind in Aluminium (Anthrazitgrau) ausgeführt. Die Fassade wurde auf 2 Seiten mit einer Lärchenschalung verkleidet. Am Flachdach wurde eine Extensivbegrünung ausgebracht.

Fernheizwerk Mals

