

Bearbeitungshalle Alupress, Brixen



BAUSTELLE	Erweiterung und Umbau Bearbeitungshalle Alupress
ORTSCHAFT	Brixen (BZ)
AUFTRAGGEBER	Alupress AG
PROJEKTANT	Ingenieurteam Bergmeister GmbH
BAUBEGINN	20.03.2016
BAUENDE	12.07.2017
SOA KATEGORIEN	OG1
BAUSUMME	2.344.774,80 €

Entlang der Außenwände wurden tragende Thermowände (Breite 50 cm) montiert. Diese lagern auf kleineren Streifenfundamenten. Die Köcherfundamente und Fertigteilstützen im Inneren der Halle blieben bestehen. Die Schrägstützen zur Montage der Thermowände wurden auf Fertigteil-Betonklötzen fixiert, die fortlaufend mit dem Autokran weitergestellt wurden. Die Decken im Umbau wurden mit selbsttragenden Plattendecken ausgeführt. Schlüsselfertige Ausführung ohne Elektro und HLS.

Bearbeitungshalle Alupress, Brixen

