Bergschule Lanebach, Gais

BAUSTELLE	**Sanierung Bergschule Lanebach**
ORTSCHAFT	**Gais (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Gemeinde Gais**
PROJEKTANT	**Arch. Bernhard Lösch**
BAUBEGINN	**30.09.2014**
BAUENDE	**28.02.2015**
SOA KATEGORIEN	**OS6**
BAUSUMME	**30.245,00 €**

Das bestehende Schindeldach wurde erneuert. Im Gebäudebereich wurde eine Schalung angebracht um den Dachstuhl besser auszusteifen und eine neue Lattung anzubringen. Die Eindeckung erfolgte in Lärchenschindeln 3fach. Das Gebäude wurde unterirdisch entfeuchtet, indem die Außenmauern komplett freigelegt wurden. Die Natursteinmauer hinter dem Haus wurde erneuert, sowie auch die Treppe und das Plumpsklo saniert.

Bergschule Lanebach, Gais